

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР
РЕСПУБЛИКЭМ
ЕГЪЭД ЖЭНЫГЪЭМКІЭ,
ЩЭНЫГЪЭМКЭЩІАЛЭГЪУАЛЭМ
Я ІУЭХУХЭМКІЭ И МИНИСТЕРСТВЭМ
«ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭ ЩРАГЪЭГЪУЭТ
КЪЭРАЛ КІЭЗОНЭ ІУЭХУЩІАПІЭ
КОРРЕКЦИОННЭ ЕДЖАПІЭ-ИНТЕРНАТ
ХЭХА № 3»



КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР
РЕСПУБЛИКАНЫ
БИЛИМ БЕРІУ, ІЛМУ ЭМДА ЖАШ
ТЕЛНОЮ ИШЛЕРІ ЖАНЫ БЛА
МИНИСТЕРСТВОСУНУ « БИЛИМ
БЕРГЕН КЪЫРАЛ КАЗНА
УЧРЕЖДЕНИЯСЫ ЭНЧИ
КОРРЕКЦИЯЛЫ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
№ 3»

**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 3»**

Почтовый адрес: 361041
г. Прохладный, ул. Мичурина, 33;
Р/С 40201810300000100083
ГРКЦ НБ КБР Банка России г. Нальчик;

Л/С 97307024229901001015035103098;
ИНН 0709004848;
КПП 071601001
БИК 048327001 УФК по КБР
ОГРН 1020701191576

Факс 8(86631) 4-69-72;
Телефоны: 4-69-72, 3-16-43, 3-17-43
E-mail: 83365@mail.ru



Исх №

от 10.07. 2019 года

Начальнику
ОНД ПР по г. Прохладному и
Прохладненскому району КБР
Кумыкову А.А.

Администрация ГКОУ «СКШИ №3» Минпросвещения КБР
предоставляет отчет по устранению причин и условий, способствующих
совершению административных правонарушений от 02.04.2019г № 201;
№202:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности С указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац, пункт) и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены | Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|---|---|--|
| 1. | В декларации пожарной безопасности указать перечень статей (частей, пунктов) требования которых установлены и | (ч.4ст64 ФЗ № 123 Технического регламента о требованиях пожарной | 10.07.2019г | Выполнена зарегистрирована 20.05.2019г №83410ТО-00005 |

| | | | | |
|----|--|---|-------------|--|
| | выполнены для объекта защиты | безопасности | | |
| 2. | Напольное покрытие на путях эвакуации здания выполнить из материала, класс пожарной опасности, которого не превышает КМ2 | (п.4.3.2. СП 1.13130.2009; таблица №28 ФЗ №123 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности | 10.07.2019г | Составлена служебная записка и сделаны финансовые расчеты, для предоставления Учредителю (исх №75 от 28.02.19; исх №150 от 10.04.2019г) |
| 3. | На путях эвакуации предусмотреть аварийное освещение в соответствии с требованиями действующего законодательства | 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. | 10.07.2019г | выполнено |
| 4. | Организовать и провести эксплуатационные испытания имеющихся внутренних пожарных кранов с оформлением соответствующих актов и записью в специальном журнале | (п.4.6.НПБ 151-96*,п.55 ПП РФ 25.04.2012г № 390 «О противопожарном режиме» | 10.07.2019г | Выполнено |
| 5. | Установку клапанов на внутреннем противопожарном водопроводе произвести с учетом исключения резкого перегиба пожарных рукавов при прокладывании их в любую сторону | (п.3.10* НПБ 151-2000, часть2 ст.107 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.8. ГОСТ Р 51844-2009) | 10.07.2019г | Расчет сметы произведен Договор № 72 от 24.06.19г |
| 6. | Маховичок клапана в пожарном кране №3 установить с учетом удобства его охвата рукой и вращения | (п.2.4.5 ГОСТ 12.4.009-83) | 10.07.2019г | Расчет сметы произведен |
| 7. | В помещениях спального корпуса № 3,5,6 расстояния от дымовых точечных пожарных извещателей до светильников выполнить не менее 0,5м | (п.13.3.6 СП 5.13130.2009) | 10.07.2019г | Выполнено |
| 8. | В коридоре учебного корпуса на 2-м этаже здания расстояние от | (п.13.3.6 СП 5.13130.2009) | 10.07.2019г | выполнено |

| | | | | |
|-----|--|--|-------------|--|
| | дымовых точечных извещателей до стены выполнить не менее 0,5м | | | |
| 9. | Настенные речевые оповещатели, расположить от потолка до верхней части оповещателя на расстоянии не менее 150мм | (п .4.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности) | 10.07.2019г | Выполнено |
| 10. | Помещение пищеблока, помещение пульта и подсобное помещение спального корпуса оборудовать автоматической пожарной сигнализацией | (п.7.2 табл.А.1 Приложения А СП 5.13.130.2009, НПБ 110-03) | 10.07.2019г | Выполнено (Договор № 61 от 22.05.19г) |
| 11. | Высоту эвакуационного выхода из помещения пищеблока выполнить не менее 1,9м | (п.6.16 СНиП 21-01-97; п.4.2.5 СП 1.13130.2009) | 10.07.2019г | Невозможно по архитектурным особенностям здания (несущая стена) ст.2 п1. ФЗ № 123 от 22.07.2008г (ред от 13.07.2015г) копия ФЗ прилагается |
| 12. | Цокольный этаж здания обеспечить план- схемой эвакуации людей в полном объеме | (п.7 ПП РФ от 25.04.2012г № 390 «О противопожарном режиме») | 10.07.2019г | Выполнено (контракт № 9-04 от 12.04.19г) |
| 13. | Все двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров оборудовать приспособлениями для самозакрывания и обеспечить уплотнениями в притворах | (п.6.18* СНиП 21.01.97*; п.4.2.7.СП 1.13130.2009) | 10.07.2019г | выполнено |
| 14. | Этажи здания обеспечить первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с требованиями действующего законодательства | (п.468 ПП РФ от 25.04.2012г №390 «О противопожарном режиме) | 10.07.2019г | выполнено |
| 15. | Для тушения пожаров на территории учреждения | (ч.1.ст62 ФЗ № 123 | 10.07.2019г | расчет сметы |

| | | | | |
|--|--|--|--|------------|
| | установить источники наружного противопожарного водоснабжения | «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») | | произведен |
| | | | | |

И.о. директора



Колесникова И.М.